

План на 2013год.

№ п/п	Улица	Дом	Дата ввода	Общая пл.квартир	Кол-во лифтов	Виды работ	Запланировано	Отметка о выполнении
1	Дачная	24/6	1952	424,8		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
2	Колхозная	2	1954	3 150,1		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений, побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
3	Колхозная	7	1977	7 180,8	4	Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Частичный ремонт межпанельных швов.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Частичный малярно восстановительный ремонт входных групп	3й квартал	Выполнено
4	Колхозная	1	1965	3 218,7		Ремонт цоколя.	2й квартал	Выполнено
						Устройство ограждений у детской площадки.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Частичный малярно-восстановительный ремонт подъездов.	4й квартал	
						Замена светильников фасадного освещения	4й квартал	
5	Колхозная	3	1955	3 216,1		Ремонт цоколя.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено

						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
6	Колхозная	5	1976	6 798,4	4	Изготовление и установка металлических дверей в мусоракамерах.	2й квартал	Выполнено
						Замена светильников МОП	3й квартал	Выполнено
						Замена электропроводки освещения и светильников в подвальном помещении.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
7	Луговая	2	1992	9 281,3	5	Ремонт площадок входов в подъезд.	3й квартал	Выполнено
						Частичный ремонт цоколя (восстановление плитки).	3й квартал	Выполнено
						Замена светильников освещение в подъездах, замена неисправных линий электропроводки в подъездах.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Изготовление и установка металлических пандусов.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Капитальный малярно-восстановительный ремонт подъездов.	3й квартал	Выполнено
8	Луговая	2/1	2004	4 738,8	4	Ремонт входных групп подъезда	2й квартал	Выполнено
						Ремонт козырьков входа в подъезд.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещении дома по ГВС и ХВС.	2й квартал	Выполнено

						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
9	Луговая	4	1967	3 153,7		Ремонт ступеней входов в подъезд.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт входных групп подъездов.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещении дома по стоякам отопления.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт козырьков входов в подъезд	3й квартал	Выполнено
10	Луговая	6	1962	1 959,5		Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
11	Луговая	8	1964	3 127,8		Ремонт козырьков входов в подъезд	3й квартал	Выполнено
						Установка металлических входных дверей.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещении дома по стоякам отопления.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	2й квартал	Выполнено
12	Луговая	10	1961	1 490,4		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Прочистка стояков отопления в подвальном помещении дома.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено

						Ремонт отмоски.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт электрощитовой	3й квартал	Выполнено
13	Луговая	12	1986	4 316,2	4	Ремонт подъезда.	4й квартал	
						Замена светильников освещение в подъездах, замена неисправных линий электропроводки в подъездах.	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещение дома по ГВС и ХВС.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт кровли входов в подъезд.	3й квартал	Выполнено
14	Луговая	14	1988	4 260,8	4	Замена светильников освящение в подъездах, замена неисправных линий электропроводки в подъездах.	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт подъезда.	4й квартал	
15	Луговая	16	1989	5 018,1	4	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещение дома по ГВС и ХВС.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт кровли козырьков входа в подъезд	3й квартал	Выполнено
16	Московская	1	1989	5 001,7	4	Герметизация меж панельных швов.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещение дома	2й квартал	Выполнено

						по ГВС и ХВС.		
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных групп	3й квартал	Выполнено
17	Московская	3	1985	4 269,8	4	Ремонт фасадов входных групп	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещении дома по ГВС и ХВС, замена участка трубы д=25.	2й квартал	Выполнено
						Сварочные работы на аварийных местах трубопровода ХВС.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт козырька входа в подъезд.	3й квартал	Выполнено
18	Московская	9	1973	2 976,2	1	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
19	Московская	8	2011	8 829,5	6	Ремонт козырьков входов в подъезд	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Химическая промывка Индивидуального Теплового Пункта по отоплению ГВС.	3й квартал	Выполнено
						Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных групп.	4й квартал	
						Замена светильников освящения в подъезде	4й квартал	
20	Московская	11	1969	3 151,2		Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Замена стояков ГВС и канализации.	1й квартал	Выполнено

						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
21	Московская	5 / 1	1996	2 481,5	1	Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт козырька входа в подъезд.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Частичный малярно-восстановительный ремонт входной группы.	3й квартал	Выполнено
22	Московская	5 / 2	1996	2 055,3	1	Ремонт козырька.	4й квартал	
						Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входной группы.	3й квартал	Выполнено
23	Новая	42	1979	3 222,4	1	Ремонт входных ступеней	3й квартал	Выполнено
						Замена стояков ГВС и ХВС.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
24	Новая	20	1963	2 574,2	1	Ремонт ступеней входов в подъезд.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено

						Ремонт цоколя.	2й квартал	Выполнено
25	Новая	23	1968	3 515,2		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт элеваторного узла в подвальном помещении.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
26	Новая	24	1962	2 579,3		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	2й квартал	Выполнено
27	Новая	27	1978	5 567,8		Изготовления и установка металлических ограждений.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена участка трубы ХВС д=57 длиной 3,5м. в подвальном помещении.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Покраска дверей входа в подъезд.	2й квартал	Выполнено
28	Новая	28	1967	4 533,7		Замена фасадного освещения у подъездов.	4й квартал	
						Замена стояков ХВС и канализации.	3й квартал	Выполнено
						Изготовление и установка металлических ограждений.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных ступеней	3й квартал	Выполнено
29	Новая	29	1973	2 282,4	1	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт элеваторного узла, замена запорной арматуры по ХВС и ГВС в подвальном помещении дома.	2й квартал	Выполнено

						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
30	Новая	31	1974	2 340,2	1	Ремонт ступеней входной группы.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
31	Новая	32	1971	4 095,2		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена стояков ХВС и канализации.	3й квартал	Выполнено
						Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя и ступеней у входа в подъезд.	3й квартал	Выполнено
32	Новая	33	1971	6 082,6		Ремонт отмоски.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт ступеней входных групп.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Покраска цоколя.	2й квартал	Выполнено
33	Новая	35	1976	6 318,6	2	Покраска входов в подъезд.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
34	Новая	37	1980	3 917,4	2	Восстановительный ремонт подъезда.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
35	Новая	38	1981	6 151,2	4	Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено

						Покраска входных групп	3й квартал	Выполнено
						Замена стояков ХВС, ГВС и канализации	4й квартал	
						Покраска ограждений и побелка деревьев	2й квартал	Выполнено
36	Новая	39	1979	2 937,5	1	Ремонт ступеней входной группы.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт козырька входа в подъезд.	2й квартал	Выполнено
						Устройство керамической плитки на первом этаже.	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
37	Новая	40	1975	7 006,5	4	Устройство керамической плитки в подъездах на первых этажах.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт ливнёвых труб.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт ступеней входных групп.	4й квартал	
38	Новая	41	1981	2 575,6		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
39	Новая	43	1989	6 875,3	4	Ремонт входных групп.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Капитальный ремонт системы канализации на техническом этаже.	1й квартал	Выполнено
						Замена участка трубы ГВС д=63 на техническом этаже длиной 5м, замена запорной арматуры по ГВС и ХВС на техническом этаже.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено

40	Новая	45	1984	3 061,7	1	Ремонт ступеней входной группы.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещении дома.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт козырьков входов в подъезд.	3й квартал	Выполнено
41	Новая	20А	1961	3 190,5		Ремонт водосточных труб.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных групп.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя	2й квартал	Выполнено
42	Новая	20Б	1967	2 881,5		Ремонт козырьков входов в подъезд № 1,2,3,4.	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных ступеней	4й квартал	
43	Новая	30	1969	4 436,8		Изготовление и установка ограждений.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт ступеней входа в подъезд	3й квартал	Выполнено
44	Новая	49	2009	22 672,0	12	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено

						Химическая промывка Индивидуального теплового пункта по отоплению и ГВС, замена спускных клапанов на техническом этаже.	3й квартал	Выполнено
						Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
45	Пионерская	11	1983	5 822,5	3	Ремонт козырьков входов в подъезд № 1,2,3.	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры на ГВС и ХВС в подвальном помещении.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных групп.	4й квартал	
46	Пионерская	9	1981	6 439,4	2	Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт кровли на козырьках входа в подъезд	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещении.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных групп.	4й квартал	
47	Пионерская	9А	1993	6 128,9	3	Покраска цоколя	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры по ГВС и ХВС, и по отопления в подвальном помещении.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	3й квартал	Выполнено
						Частично малярно-восстановительный ремонт входов в	3й квартал	Выполнено

						подъезды.		
48	Пионерская	15	1965	3 161,4		Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт отмоски.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
49	Пионерская	17	1964	3 512,1		Ремонт отмоски.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
50	Пионерская	21	1982	7 463,8	4	Ремонт отмоски.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
51	Пионерская	23	1994	8 063,8	3	Ремонт козырьков входов в подъезд № 1,2,3.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
52	Пионерская	25	1988	7 862,8	4	Ремонт отмоски.	3й квартал	Выполнено
						Капитальный малярно-восстановительный ремонт подъездов.	4й квартал	
						Замена светильников освещения в подъезде.	4й квартал	

						Изготовление и установка ограждений.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
53	Пионерская	27	2002	8 890,0	4	Ремонт входных групп.	4й квартал	
						Изготовление и установка ограждений.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
54	Пионерская	29	2003	10 055,8	4	Частично малярно-восстановительный ремонт фасадов входов в подъезд.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Капитальный ремонт кровли	2й квартал	Выполнено
						Замена светильников МОП	2й квартал	Выполнено
55	Пионерская	31	2002	7 131,1	3	Установка элементов детской площадки.	3й квартал	Выполнено
						Изготовление и установка ограждений.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Покраска цоколя.	3й квартал	Выполнено
56	Пионерская	19/1	2001	3 379,3	1	Капитальный малярно-восстановительный ремонт подъезда.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входной группы.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт кровли козырька входа в подъезд	4й квартал	

						Замена неисправных линий электропроводки освещения подъезда.	2й квартал	Выполнено
						Замена светильников освещения в подъезде.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Покраска цоколя.	2й квартал	Выполнено
57	Пионерская	19/2	2002	3 778,3	1	Ремонт цоколя	2й квартал	Выполнено
						Ремонт ступеней входной группы.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт кровли на входе в подъезд	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт отмоски.	2й квартал	Выполнено
58	Пушкина	2	1975	7 022,5	4	Ремонт фасадов входов в подъезд.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт ступеней входа в подъезд	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Частично малярно восстановительный ремонт фасадов входов в подъезд.	3й квартал	Выполнено
59	Пушкина	4	1974	6 999,4	4	Замена стояков ХВС, ГВС и канализации.	3й квартал	Выполнено
						Замена лежаков ХВС и ГВС	4й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт подъездов.	4й квартал	

						Замена светильников МОП	3й квартал	Выполнено
60	Пушкина	6	1961	2 095,7		Ремонт ступеней входов в подъезд № 1,2,3.	4й квартал	
						Замена светильников освещения в подъезде №1.	4й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт подъезда №1 .	4й квартал	Выполнено
61	Пушкина	8	1964	2 555,3		Ремонт козырьков входов в подъезд № 1,2,3.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт ступеней входов в подъезд № 1,2,3.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
62	Пушкина	10	1985	7 758,1	4	Ремонт ступеней входных групп	4й квартал	
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
63	Пушкина	12	1992	9 540,3	6	Ремонт кровли на входах в подъезды	3й квартал	Выполнено
						Ремонт подъездов.	1й квартал	Выполнено
						Замена неисправных линий электропроводки освещения подъезда.	1й квартал	Выполнено
						Замена светильников освещения в подъезде.	1й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Замена запорной арматуры в подвальном помещении.	2й квартал	Выполнено

						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
64	Пушкина	6Б	1967	3 457,4		Ремонт входных ступеней входа в подъезды	3й квартал	Выполнено
						Замена неисправных линий электропроводки освящения подъезда.	2й квартал	Выполнено
						Замена светильников освящения в подъезде.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	3й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт малярно-восстановительный подъездов	2й квартал	Выполнено
65	Советская	18	2003	7 110,2	3	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
						Ремонт кровли козырьков входа в подъезд	3й квартал	Выполнено
						Малярно-восстановительный ремонт входных групп	4й квартал	
66	Советская	20	1970	7 031,0		Ремонт подъездов.	3й квартал	Выполнено
						Замена неисправных линий электропроводки освящения подъезда.	2й квартал	Выполнено
						Замена светильников освящения в подъезде.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Установка регуляторов температуры горячего водоснабжения в подвальном помещении.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт входных групп.	2й квартал	Выполнено
67	Советская	22	1975	3 416,0		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено

						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
68	Советская	26	1974	3 399,1		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в подвальном помещении.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Ремонт вентиляционных шахт на кровле дома	3й квартал	Выполнено
69	Советская	28	1975	10 771,7	6	Капитальный ремонт подъезда №4	3й квартал	Выполнено
						Замена неисправных линий электропроводки освещения подъезда.	3й квартал	Выполнено
						Замена светильников освещения в подъезде.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
70	Советская	30	1947	704,7		Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Капитальный ремонт фасада дома	3й квартал	Выполнено
						Замена светильников МОП	3й квартал	Выполнено
71	Советская	32	1947	704,7		Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
72	Советская	34	1978	7 258,7	4	Ремонт входных ступеней входа в подъезд.	3й квартал	Выполнено
						Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
						Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено

					Ремонт кровли входов в подъезды	4й квартал	
73	Советская	36	1975	3 401,7	Ремонт подъездов.	2й квартал	Выполнено
					Ремонт козырьков входов в подъезд № 1,2,3,4.	3й квартал	Выполнено
					Замена светильников освящения в подъезде.	2й квартал	Выполнено
					Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
					Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
74	Советская	38	1973	3 252,8	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
					Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
					Ремонт входных групп.	4й квартал	
75	Советская	40	1973	3 252,8	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
					Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
					Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
76	Советская	42	1975	4 546,5	Ремонт отмоски.	3й квартал	Выполнено
					Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
					Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
77	Советская	53	1958	500,0	Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено
					Покраска ограждений и побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
					Ремонт цоколя	3й квартал	Выполнено
78	Л.Толстого	8	1954	824,0	Ремонт цоколя.	3й квартал	Выполнено
					Проведения регламентных работ на элеваторных узлах.	2й квартал	Выполнено

						Побелка деревьев.	2й квартал	Выполнено
--	--	--	--	--	--	-------------------	------------	-----------

Генеральный директор ООО "Квартал-2005"