

Перечень выполненных работ по текущему ремонту и содержанию жилого фонда в 2 квартал 2014 года

Адрес	Наименование выполненных работ	Ед. измерения	Количество
1. Замена лежака канализации в подвале ж жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская, 25	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 126 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,55
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1,25
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,5
2. Частичный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская, 31	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 20%	100 м2 расчищенной поверхности	1,039
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 20%	100 м2 расчищенной поверхности	0,104
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,006
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз мусоропровода	100 м2 покрытия	0,52
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,006
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленного под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52
3. Частичный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская, 31	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 20%	100 м2 расчищенной поверхности	1,039
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 20%	100 м2 расчищенной поверхности	0,104
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,006
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз мусоропровода	100 м2 покрытия	0,52
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,006
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленного под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52
4. Частичный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская, 31	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 20%	100 м2 расчищенной поверхности	1,039
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 20%	100 м2 расчищенной поверхности	0,104
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,006
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз мусоропровода	100 м2 покрытия	0,52
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,006
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленного под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52
5. Ремонт кровли входов в подъезды жилого многоквартирного дома			
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,332
	Разборка стяжки 50%	100 м2 покрытия	0,666
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,332

ул. Пушкина, 12	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,332
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,332
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	1,332
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1,332
6. Ремонт кровли входов в подъезды жилого многоквартирного дома			
ул. Советская, 18	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,15
	Разборка стяжки 50%	100 м2 покрытия	0,075
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,15
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,15
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,15
7. Ремонт кровли входов в подъезды жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская, 9	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,12
	Разборка стяжки 50%	100 м2 покрытия	0,56
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,12
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,12
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,56
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	1,12
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1,12
8. Ремонт кровли входов в подъезды жилого многоквартирного дома			
ул. Пионерская, 11	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,05
	Разборка стяжки 50%	100 м2 покрытия	0,525
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,05
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,525
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	1,05
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1,05
9. Ремонт и герметизация межпанельных швов по адресам: ул. Пушкина дом 12, кв.136,151, ул. Пушкина дом 4, кв.27, ул. Луговая дом 16, кв.110			
ул. Советская, дом 26, кв.25	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой по адресу	100 м восстановленного шва	0,58
ул. Пушкина д.12, кв.136	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой по адресу	100 м восстановленного шва	0,68
ул. Пушкина д.12, кв.151	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой по адресу	100 м восстановленного шва	0,68
ул. Пушкина, дом 4, кв. 27	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой по адресу	100 м восстановленного шва	0,56
ул. Луговая, дом 16, кв. 110	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой по адресу	100 м восстановленного шва	0,68

10. Ремонт кровель над балконами в жилых многоквартирных домах по адресам: ул. Новая, дом 29, кв. 53, ул. Новая, дом 42, кв. 62, ул. Новая, дом 35, кв. 59,60			
ул. Новая, дом 29, кв.53	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Новая, 42, кв. 62	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Новая, 35, кв. 59	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
ул. Новая, 35, кв.60	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,065
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,065
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,05
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,1
11. Замена участка канализационной трубы с выпуском в жилом многоквартирном доме			
	Разработка грунта при подводке или смене трубопроводов, грунты 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,06
	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,63
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,08
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,015
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,01

ул. Советская, 28	Пробивка в бетонном колодце толщиной 100 мм отверстия площадью до 20 см ²	100 отверстий	0,01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 126 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0,015
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,08
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м ³ кладки	0,63
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	100 м трубопроводов	0,06
12. Замена участка канализационной трубы с выпуском в жилом многоквартирном доме			
ул. Луговая, 8	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м ²	0,001
	Разработка грунта при подводке или смене трубопроводов, грунты 1-2 группы, без крепления	100 м ³ грунта	0,035
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 126 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,05
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,05
13. Ремонт систем ГВС и ХВС в подвале жилого многоквартирного дома			
ул. Новая, 41	Разработка грунта при подводке или смене трубопроводов, грунты 1-2 группы, без крепления	100 м ³ грунта	0,01
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,37
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,176
	Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,036
	Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,14
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м ³	1 бак	1
	Огрунтовка металлических трубопроводов диаметром 89 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,055
	Огрунтовка металлических трубопроводов диаметром 57 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,185
	Огрунтовка металлических трубопроводов диаметром 40 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,064
	Огрунтовка металлических трубопроводов диаметром 32 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,096
	Огрунтовка металлических трубопроводов диаметром 25 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,1
	Огрунтовка металлических трубопроводов диаметром 15 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,012
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	19,68
14. Ремонт 1-го подъезда в жилом многоквартирном доме			
	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	1,24
	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,68
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,68

ул. Луговая, 6

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,24
Покрытие отдельных частей поверхностей грунтовкой за 1 раз стен 60%	100 м2 покрытия	0,744
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню гипсовой сухой смесью площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,24
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,68
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,24
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,24
Масляная окраска металлических перил, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04

15. Ремонт подъезда в жилом многоквартирном доме

ул. Новая, 39

Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	15,011
Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,995
Очистка вручную поверхности мусоропровода от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,4
Демонтаж ковшей мусоропровода	1 т конструкций	0,035
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,12
Ремонт металлических перил	10 м решеток	1,5
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,022
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,104
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолка	100 м2 покрытия	5,995
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,211
Покрытие отдельных частей поверхностей грунтовкой за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,8
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,336
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	5,995
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	15,011
Шпатлевка поверхностей оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,336
Монтаж ковшей мусоропровода	1 т конструкций	0,035
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,995

	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,011
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
	Масляная окраска металлических перил, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063
16. Вырубка и формовочная обрезка деревьев			
ул. Новая, д.20,20А,20Б,30,37,35, ул. Пушкина, д.2,4,6,6Б,10, ул. Московская, д.5/1,9, ул. Луговая, д.4,6,8, ул. Колхозная, д. 1,2, ул. Советская, д.18,20.	Валка деревьев в городских условиях (клен) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	39,25
	Валка деревьев в городских условиях (клен) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	29,54
	Валка деревьев в городских условиях (ель, береза, ветла) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	27,59
	Валка деревьев в городских условиях (береза, вишня, рябина, ива) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	4,74
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево	14

Генеральный директор ООО "Квартал-2005"



Титова Н.Е.