

Отчет

Апрель			
1. Замена участка канализационного вывода, участков трубопроводов отопления, ГВС, ХВС и запорной арматуры жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 35	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,14
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,248
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,3
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,58
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,061
	Разборка бетонной плиты колодца 1,2х0,7х0,15	1 м3	0,15
	Разборка бетонного лотка 2,2х0,7.0,10 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300	1 м3	0,16
	Пробивка отверстий в фундаменте для канализационных труб вручную при толщине стен 40см	100 отверстий	0,01
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,001
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,001
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,07
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,043
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 160 мм	1 км трубопровода	0,007
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0,013
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,048
	Установка задвижек на трубопроводах системы отопления из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка задвижек на трубопроводах системы ХВС из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1
	Установка задвижек на элеваторном узле диаметром 80 мм	1 шт.	5
	Установка задвижек на элеваторном узле диаметром 50 мм	1 шт.	6
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 108 мм	100 м трубопровода	0,07
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,178
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	47
	Прокладка трубопроводов ГВС, ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,12
	Прокладка трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,09
	Прокладка трубопроводов ГВС, ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,09
	Огрунтовка стального трубопровода Д-133мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128
	Огрунтовка стального трубопровода Д-108мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,385
	Огрунтовка стального трубопровода Д-89мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,083
	Огрунтовка стального трубопровода Д-76мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094

Отчет

	Огрунтовка стального трубопровода Д-50мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,157
	Огрунтовка стального трубопровода Д-40мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
	Огрунтовка стального трубопровода Д-32мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133
	Огрунтовка стального трубопровода Д-25мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,154
	Огрунтовка стального трубопровода Д-20мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,059
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	61,396
2. Замена участка трубопровода отопления с заменой запорной арматуры в жилом многоквартирном доме			
ул. Советская 34	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,08
	Демонтаж изоляции трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Энергофлекс»), трубками	10 м трубопровода	12,5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,03
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,44
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,078
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,15
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	6
	Установка виброкомпенсаторов диаметром труб 50 мм	1 компенсатор	2
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 108 мм	100 м трубопровода	0,018
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0,012
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,05
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,07
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	7
	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм	10 шт.	0,7
	Соединения на сgone стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	15
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	0,39
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	17,9
	Врезка гильз в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	1
Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	1	
3. Замена канализационных выводов до приемных колодцев в жилых многоквартирных домах			

Отчет

ул. Пушкина 2 (4п)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,086	
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,001	
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,05	
	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,34	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,04	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,01	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,084	
ул. Колхозная 3 (1п)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,072	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 в стесненных условиях	100 м3 грунта	0,028	
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,001	
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,125	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,057	
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм в стесненных условиях	100 м трубопровода	0,068	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,07	
ул. Советская 36	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 в стесненных условиях	100 м3 грунта	0,028	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,06	
	Разборка бетонной плиты колодца 1,2х0,7х0,15	1 м3	0,1	
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,001	
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,001	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 160 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,046	
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,046	
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 160 мм	1 км трубопровода	0,005	
4. Ремонт полов из керамической плитки в жилых многоквартирных домах	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0,01	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,048	
	ул. Московская 11 (5подъезд)	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,103
		Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Бетоноконтактом"	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,079
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных		100 м2 покрытия	0,068	
Устройство плитусов из плиток керамических		100 м плитуса	0,103	

Отчет

4-й подъезд	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,103
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,031
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Бетоноконтактом"	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,083
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,067
	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	0,104
ул. Пионерская 25 (2-й подъезд)	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,38
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,277
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0,02
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Бетоноконтактом"	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,334
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,277
	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	0,38
	4. Ремонт пола из керамической плитки во 2-м подъезде жилого многоквартирного дома		
ул. Советская 34	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	1,023
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,968
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,968
	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитуса	1,023
	5. Демонтажные и подготовительные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного дома		
ул. Новая 43	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	8,636
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,983
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,43
	Демонтаж ковшей мусоропровода	1 т конструкций	0,044
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных перелетах при площади стекла до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,047
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,213
	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,983
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен "Бетоноконтактом"	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,208
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,775
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,336
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,983
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	8,636
	Монтаж ковшей мусоропровода (4шт)	1 т конструкций	0,044
	Установка оконных ручек на окна	100 компл.	0,2
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,213	
6. Малярные работы в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома			

Отчет

ул. Новая 43	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,983
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,636
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,161
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063
7. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 26	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов (60%)	100 м2 рашчищенной поверхности	2,68
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 рашчищенной поверхности	0,936
	Очистка вручную поверхности мусоропровода от старых красок с земли и лесов (50%)	100 м2 рашчищенной поверхности	0,235
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,109
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,936
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,68
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,075
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке б1-2-1	100 м2 отремонтированной поверхности	-0,075
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,936
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,245
	Шпатлевка поверхностей мусоропровода силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,235
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,936
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,68
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,235
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038
8. Замена участка трубопровода ХВС с запорной арматурой в жилом многоквартирном доме			
ул. Колхозная 3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,12
	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,12
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,055

Отчет

	Прокладка трубопроводов ХВС из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,015
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,04
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения патрубков под спускники диаметром 15 мм	1 врезка	12
9. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
Ул. Новая 30	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,84
	Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,445
	Демонтаж 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,012
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
	Демонтаж электропроводки, FTP-4*2*0,5 и ТЗП-2*0,5	100 м	0,245
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,05
	Установка приборов оконных	100 комп.	0,2
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,84
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен "Бетоноконтактом" местами	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,047
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен местами	100 м2 поверхности	0,231
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,84
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,445
	Шпатлевка поверхностей оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,087
	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,84
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,445
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
	Монтаж 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,012
	Монтаж этажных табличек	1 табло	5
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,166
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,032
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,245

Отчет

10. Замена участка ХВС в подвале жилого многоквартирного дома			
ул. Пушкина 12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 108 мм	100 м трубопровода	0,13
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,02
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,14
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,07
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,07
	Прокладка трубопроводов ХВС из стальных бесшовных труб диаметром 108 мм	100 м трубопровода	0,13
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,02
	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	14,00

11. Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме			
ул. Луговая 16	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,38
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,18
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0,01
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,18
	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	25,00
	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	13,00
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм под спускник	1 врезка	1,00
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	13,10

май

1. Замена запорной арматуры и участка трубопровода в подвальном помещении жилого многоквартирного дома

ул. Московская 1	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,01
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,37
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,18
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0,01
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,18
	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	13,00
	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	25,00
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,04
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	11,70

2. Замена запорной арматуры и участка стояка канализации в жилом многоквартирном доме

ул. Советская 40	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,08
	Снятие регуляторов температуры фланцевых диаметром до 50 мм	100 шт. арматуры	0,01
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,72
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,28
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,07
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,10

Отчет

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,05	
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,01	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	7,00	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	
Установка фланцевого регулятора температуры на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1,00	
Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм	1 шт.	1,00	
Установка клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	1 шт.	2,00	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	4,00	
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм под манометр	1 врезка	2,00	
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0,06	
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,07	
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,21	
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,07	
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	73,00	
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,12	
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,24	
Смена тройников чугунных	100 приборов	0,36	
Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	1,00	
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,05	
Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	10 баков	0,10	
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,01	
3. Замена запорной арматуры в жилом многоквартирном доме			
ул. Пионерская 11	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,08
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,06
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,13
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,32
	Смена тройников чугунных	100 приборов	0,32
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2,00
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	6,00
	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	26,00
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	32,00

Отчет

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,11
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,02
4. Замена окон в 3 и 4 подъездах жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 40 (3п)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,10
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону оконных откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26
	Шпатлевка поверхностей оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,26
	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26
ул. Новая 40 (4п)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,10
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону оконных откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26
	Шпатлевка поверхностей оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,26
	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26
5. Ремонт входных групп 1-3 подъездов и цоколя жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 18 (ремонт входных групп)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,64
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,64
	Утепление стен пеноплексом толщиной 50 мм	100 м утепляемого цоколя	0,64
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64
ул. Советская 18 (Ремонт цоколя)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,30
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,00
6. Ремонт системы отопления в подвале жилого многоквартирного дома			
ул. Пушкина 4	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,06
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	1,34
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,51
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	6,00
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	4,00
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	130,00

Отчет

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,03
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,23
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,18
	Огрунтовка стального трубопровода Д-76 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,07
	Огрунтовка стального трубопровода Д-50 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,18
	Огрунтовка стального трубопровода Д-32 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09
	Огрунтовка стального трубопровода Д-20 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02
	Огрунтовка стального трубопровода Д-15 мм за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,08
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками	10 м трубопровода	32,69
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,12
8. Ремонт системы освещения МОП			
ул. Новая 20 Б	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,30
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,30
	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04
9. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 32	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	2,15
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,81
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,083
	Демонтаж 4 шт почтовых ящиков 4-х секционных	1 т конструкций	0,011
	Очистка вручную поверхности оконных и дверных откосов от старой краски и штукатурки с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,086
	Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м поручня	0,07
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,012
	Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,06
	Смена оконных приборов заветки	100 шт. приборов	0,05
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замаске при площади стекол до 1,0 м ²	100 м ² остекления	0,026
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ² покрытия	0,81
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м ² покрытия	0,896
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0,24
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м ² отремонтированной поверхности	0,035

Отчет

Шпатлевка поверхностей потолка, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,81
Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,15
Шпатлевка поверхностей откосов, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,086
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,81
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,15
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,086
Масляная окраска металлических перил, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,243
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-25мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-50мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,047
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических щитов электрических за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,1
Монтаж 4 шт 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011
Таблички информационные поэтажные	1 табло	6
Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 резиной 60-341 Устройство поручней ПВХ	1 м2 обкладываемой поверхности	0,07
10. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома		
ул. Новая 32		
Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,81
Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,72
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,083
Демонтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011
Очистка вручную поверхности оконных и дверных откосов от старой краски и штукатурки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,086
Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м поручня	0,04
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,04
Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,012
Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,1
Смена оконных приборов завертки	100 шт. приборов	0,07
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,028
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,72
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	1,896

Отчет

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0,18
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м ² отремонтированной поверхности	0,032
Шпатлевка поверхностей потолка, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,72
Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	1,81
Шпатлевка поверхностей откосов, толщина слоя 3 мм	100 м ² шпатлюемой поверхности	0,086
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,72
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,81
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,086
Масляная окраска металлических перил, количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,243
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,045
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-25мм за один раз с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,031
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-32мм за один раз с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,007
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-50мм за один раз с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,031
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,04
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,028
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,047
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических щитов электрических за два раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,04
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,1
Монтаж 4 шт 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011
Таблички информационные поэтажные	1 табло	6
Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м ² резиной 60-341 Устройство поручней ПВХ	1 м ² обкладываемой поверхности	0,02
11. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома		
Ул. Новая 30		
Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,68
Очистка вручную поверхности стен и оконных откосов от старых красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	1,866
Демонтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м поручня	0,04
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,03
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	0,04
Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,1
Смена оконных приборов заветки	100 шт. приборов	0,05
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замаске при площади стекол до 1,0 м ²	100 м ² остекления	0,021
Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,012

Отчет

Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	0,15	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,766	
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен "Бетоноконтактом" местами	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,78	
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,047	
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен местами	100 м2 поверхности	0,231	
Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,68	
Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,78	
Шпатлевка поверхностей оконных откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,086	
Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68	
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,78	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052	
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-25мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-32мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007	
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-50мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055	
Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055	
Монтаж 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011	
Монтаж этажных табличек	1 табло	6	
Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 резиной 60-341 Устройство поручней ПВХ	1 м2 обкладываемой поверхности	0,005	
12. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 32	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,81
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,72
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,083
	Демонтаж почтовых ящиков 13 шт	1 т конструкций	0,011
	Очистка вручную поверхности оконных и дверных откосов от старой краски и штукатурки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,086
	Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м поручня	0,04
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,04

Отчет

Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,015	
Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,08	
Смена оконных приборов заветки	100 шт. приборов	0,04	
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04	
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,029	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз погонков	100 м2 покрытия	0,71	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	1,896	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,13	
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
Шпатлевка поверхностей потолка, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,71	
Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,81	
Шпатлевка поверхностей откосов, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,086	
Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,81	
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,086	
Масляная окраска металлических перил, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,243	
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045	
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-25мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-32мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007	
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-50мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028	
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,047	
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических щитов электрических за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,1	
Монтаж 4 шт 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011	
Таблички информационные поэтажные	1 табло	6	
Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 резиной 60-341	1 м2 обкладываемой поверхности	0,005	
Устройство поручней ПВХ			
13. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 32	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,83
	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,7

Отчет

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,083
Демонтаж почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011
Очистка вручную поверхности оконных и дверных откосов от старой краски и штукатурки с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,086
Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м поручня	0,03
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,04
Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,015
Смена оконных приборов ручки	100 шт. приборов	0,09
Смена оконных приборов заветки	100 шт. приборов	0,05
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,04
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,023
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,7
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	1,916
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03
Шпатлевка поверхностей потолка, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,7
Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,83
Шпатлевка поверхностей откосов, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,086
Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,83
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,086
Масляная окраска металлических перил, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,243
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-25мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-32мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007
Окраска масляными составами ранее окрашенных труб Д-50мм за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,047
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических щитов электрических за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотна	10 коробок	0,1
Монтаж 4 шт 4-х секционных почтовых ящиков	1 т конструкций	0,011
Таблички информационные поэтажные	1 табло	6

Отчет

	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 резиной 60-341 Устройство поручней ПВХ	1 м2 обкладываемой поверхности	0,005
Июнь			
1. Замена участка выпуска канализационной трубы из жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 26	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,029
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,001
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 124 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,07
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (в кольце)	1 м3	0,006
	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,07
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,07
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,028
5. Ремонт системы освещения в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома			
ул. Советская 28	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,31
	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,11
	Демонтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм	100 м	0,21
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением до 16 мм2	100 м	0,67
	Демонтаж патронов подвесных	100 шт.	0,31
	Патрон подвесной	100 шт.	0,31
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,31
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный (датчик движения)	10 лучей	2,4
	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	27
	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,29
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм2	100 м трассы	1,77
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,02
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,085
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,238
	Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	1 комп.	1
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,08
6. Замена запорной арматуры в подвальных помещениях на системах водоснабжения и отопления в жилых многоквартирных домах			
ул. Новая 32	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,6
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	60
ул. Советская 20	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	1,43

Отчет

	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	143
7. Ремонт покрытий парапетов из оцинкованной стали на крышах жилых многоквартирных домов			
ул. Пионерская 19/1	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1,44
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,504
ул. Пионерская 19/2	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1,44
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,504
ул. Луговая 2	Ремонт покрытий парапета из металлического листа	100 м труб	2,74
8. Косметический ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Колхозная 2	Очистка вручную поверхности потолка от старой извести местами	100 м2 расчищенной поверхности	0,086
	Очистка вручную поверхности стен от старой краски местами	100 м2 расчищенной поверхности	0,66
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	0,01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и откосов	100 м2 покрытия	0,134
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,66
	Ремонт штукатурки внутренних стен и откосов по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,086
	Шпатлевка поверхностей стен и откосов силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,708
	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,086
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,006
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,125
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
10. Ремонт цоколя жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 42	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,436
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,436

Отчет

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,436
	Окраска фасадов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,354
11. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома			
ул. Новая 20 Б	Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,173
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,063
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,173
	Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,173
	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,621
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,621
	Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,621
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,173
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,189
	Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134